

N.º

22

OBRA de Adolfo BULLRICH y C<sup>IA</sup>

PRESUPUESTOS del 27/5/1920 al 14/10/1921

CORRESPONDENCIA del 31/1/1920 al 14/1/1927.

Quál. ES.



PRESUPUESTOS =

OBRA

ADOLFO

BULLRICH y CIA

1950. L. N. ALEM

27/5/920 / 14/10/921.

(LISTA DE PRECIOS UNITARIOS  
AL FIN DE LOS PRESUPUESTOS)



HERRERÍA ARTÍSTICA  
FUNDICIONES DECORATIVAS  
EN FIERRO Y BRONCE

CARPINTERÍA METÁLICA  
SISTEMA J. J. MAZELLET

HERRAJES DE LUJO

CORTINAS Y CELOSÍAS DE FIERRO

# PRESUPUESTO

FOLIO: 1

Bs. Aires, 14 Octubre de 1912.

ORIGINAL

## A. MOTTEAU

1272 GARAY - BUENOS AIRES

TELÉFONOS { UNIÓN: 78 BUEN ORDEN  
COOPERAT: 318 SUD

Señores. ADOLFO BULLRICH Y COMPAÑIA.

Obra: Avda. L. Alem. 1946.

Arquitectos: Sres. WALDORP Y MORELLI

IMP. Y LIT. A. PECH, CERRITO 55, B. A.

PROPONGO LA MODIFICACION DEL APARATO PARRILLA, PARA  
ADICIONARLE EL MOTOR PARA ASADOS "ALLO SPIEDO"


ADICIONAR el aparato parrilla, todos los elementos ne-  
cesarios mecánicos para que funcione por  
medio de motor, instalando éste, engranajes,  
cadenas, ménsulas y juegos de lanzas, para  
que pueda efectuar el asado "allo spiedo"  
poniendo tambien una hornalla portatil, pa-  
ra que pueda funcionar indistintamente á  
la parrilla ó "allo spiedo"..... \$.

350.--

Este precio se entiende por trabajo á realizar en  
la obra, dejándolo todo terminado, á excep-  
ción del trabajo de albañilería, para su-  
jetar á la pared, la caja del motor, como  
asi mismo la conexión de la fuerza electri-  
ca á dicho motor.

El "DUPLICADO" del presente, fechado y firmado, servirá  
de pedido.

P. A. MOTTEAU





## Presupuesto

Por construir una cocina y horno eléctrico—

La cocina será de la siguiente medida, de 0,80 x 0,60 Metros, colocándose discos de 22 emts, 1 de 17 y 1 de 13 emts, con su llaves de 3 calorias y sus correspondientes fusibles. La chapa será del N° 16; los discos llevarán su resguardos de chapa N° 22

El horno será de la siguiente medida, de 0,50 x 0,40 x 0,30 emts dicho horno se colocará en el mismo armazón de la cocina; el horno se hará de un solo circuito o sea de una sección con su correspondiente llaves y fusibles.

Dichos trabajos en perfecto estado de funcionamiento será el costo de Ciento cincuenta pesos moneda nacional de \$/

\$ 150<sup>00</sup>/<sub>100</sub>





# DOMINGO ROMERO & Cía.

IMPORTADORES - CONTRATISTAS

EMPRESA DE OBRAS ELÉCTRICAS EN GENERAL

BELGRANO 1900

U T. 4458. Libertad

VENTA DE MATERIALES

POR MAYOR Y MENOR

EXPOSICION DE ARTEFACTOS

Bs. Aires, Julio 5 de 1921

Señores

Adolfo Bullrich & Cía.

Debe

MOTORES  
DINAMOS  
ACUMULADORES  
VENTILADORES  
TELEFONOS  
CAMANILLAS  
ETC. ETC.

Avda. L. N. Alem y Libertad

INSTALACIONES DE USINAS  
EN GENERAL

PRESUPUESTO N° 2000

PASCO 735.—BUENOS AIRES

Por la provisión y colocación en el edificio de la Avda, L. N. Alem y Libertad, de los artefactos según detalle:

### HALL DE VENTAS

Armadura tipo P-2, esmalatada negra, completa con reflector, globo de vidrio opalizado, forma esférica.....

Una lámpara de filamento metálico de 600 bujías ½ watt para la misma.....

Cinco metros caño de acero para la suspensión de la misma, con su florón o rosetón para el techo.....

Precio de cada armadura completa y colocada.....\$ 35.--

Esta armadura tiene las siguientes dimensiones:

Altura con globo: 500 m/m.

Diám. del reflector: 430 m/m.

Diám. del globo de vidrio: 190 m/m.

Diám. de la armadura en la parte superior: 120 m/m.

Diám. de la armadura en la parte inferior: 200 m/m.

Altura de la armadura s/globo: 400 m/m.

Esta armadura puede llevar una lámpara del tipo ½ watt de 600 a 1000 bujías.-

### VESTIBULO, PASAGES, PLANTA BAJA, PRIMER PISO, ETC.

Plafonier de bronce liso F-4202, acabado en color plata oxidada, completo con copa de vidrio "HOLAPHANE".

Lámpara de filamento metálico tipo ½ watt de 100 bujías.

Precio de cada plafonier completo y colocado:.....\$ 40.--

Las dimensiones de éste plafonier son las siguientes:

Diámetro del plafonier: 400 m/m.

Altura del plafonier: 220 "

Diámetro del globo: 300 "

Altura del globo: 150 "

Este plafonier puede llevar una lámpara de 100 bujías tipo ½ watt.-

### OFICINAS GENERALES, PLANTA BAJA Y PRIMER PISO

Artefacto liso F-1340 para luz semi-indirecta, acabado en color plata oxidada, 350 m/m. de diámetro, completo con sus cadenas, juegos de vidrio "SUPERLUX", porta pantalla, florón para el cielo-raso.

Una lámpara de filamento metálico de 300 bujías, tipo ½ watt, para el mismo.-



SOCIEDAD  
**ELECTRON**

**DOMINGO ROMERO & Cía.**

IMPORTADORES - CONTRATISTAS

EMPRESA DE OBRAS ELÉCTRICAS EN GENERAL

BELGRANO 1900

U. T. 4458. Libertad

VENTA DE MATERIALES

POR MAYOR Y MENOR

EXPOSICION DE ARTEFACTOS

-( 2 )-

Bs. Aires, Julio 5 de 1921

Señor es

Adolfo Bullrich & Cía.

Debe

MOTORES  
DINAMOS  
ACUMULADORES  
VENTILADORES  
TELEFONOS  
CAMPANILLAS  
ETC. ETC.

Avda. L. N. Alem y Libertad

INSTALACIONES DE USINAS  
EN GENERAL

CONTINUACION

PRESUPUESTO N° 2000

PASCO 735.—BUENOS AIRES

Precio de cada artefacto completo y colocado.....	\$	47.50
---------------------------------------------------	----	-------

Este vidrio es irrompible por la creciente calor de la lámpara de  $\frac{1}{2}$  watt. Las partes metálicas no se oxidan.-

Por cada armadura completa igual a la que está colocada en el Estudio de los Sres. Arquitectos Waldorp & Morello, cobraremos:.....

	\$	38.50
--	----	-------

En espera de sus gratas ordenes, saludamos a Vds. con nuestra mayor consideración


Ss. Ss. Ss.

*Domingo Romero*

o/.



RENGLON N° 1.



**Tipo P. 2**

Para lámparas  
de 600 a 2000 bujías

Altura 570 mm. ( $22 \frac{1}{2}''$ )

Diámetro 450 mm. ( $17 \frac{3}{4}''$ )

**S. P. Anglo Argentine General Electric. Co. Ltd.**





*Region No 2.*  
**CLYTIE.**




"BOSTON"

REGLON N<sup>o</sup> 3.

Cadena  
que oculta  
o cordones

"PATENTE"  
los alambres  
flexibles.



S. P. ... Anglo Argentine General Electric. Co. Ltd.

3400



PROPUESTA DE ARTEFACTOS PARA LUZ ELECTRICA DESTINADOS AL NUEVO

EDIFICIO CALLE LEANDRO N.ALEM

HALL DE VENTAS.-

Armadura tipo P-2. esmaltada negra, completa con reflector, globo de vidrio opalado forma esférica.....

Una lámpara de filamento metálico de 600 bujias  $\frac{1}{2}$  watt, para la misma .....

Cinco metros de caño de acero para la suspensión de la misma, con su florón o rosetón para el techo.....

Precio de cada armadura completa:

Esta armadura tiene las siguientes dimensiones:

Altura con globo: 500 m/m

Diam. del reflector: 430 m/m

Diam. del globo de vidrio: 190 m/m

Diam. de la armadura en la parte superior: 120 m/m

Diam. de la armadura en la parte inferior: 200 m/m

Altura de la armadura sin globo: 400 m/m

Esta armadura puede llevar una lámpara del tipo  $\frac{1}{2}$  watt de 600 bujias a 1.000 bujias.-

VESTIBULO, PASAJES, PLANTA BAJA PRIMER PISO ETC.-

Plafonier de bronce liso F-4202, acabado en color plata oxidada, completo con copa de vidrio "HOLAPHANE"

Precio de cada plafonier F-4202.-

Lámpara de filamento metálico tipo  $\frac{1}{2}$  watt de 100 bujias

Precio de cada plafonier completo: *y colocado*

Las dimensiones de esta plafonier son las siguientes:

Diámetro del plafonier: 400 m/m

Altura del plafonier: 220 m/m

Diámetro del globo: 300 m/m

Altura del globo: 150 m/m

Este plafonier puede llevar una lámpara de 100 bujias tipo  $\frac{1}{2}$  watt.-

OFICINAS GENERALES PLANTA BAJA Y PRIMER PISO.-

Artefacto liso F-1340 para luz semi-indirecta, acabado en color plata oxidada, 350 m/m de diámetro, completo con sus cadenas, juegos de vidrios "SUPERLUX", porta-pantalla, florón para el cieloraso .....

Una lámpara de filamento metálico de 300 bujias  $\frac{1}{2}$  watt, para el mismo .....

Precio de cada artefacto completo: *y colocado*

Este vidrio es irrompible por la creciente calor de la lámpara de  $\frac{1}{2}$  watt.-Las partes metálicas no se oxidan nunca.-

*Domingo Bonner y Cia*  
*Batavia 1900*



(Sin Gaceta)

Planner Silverton

PLANNER SILVERTON

Arriba del tipo 1-2...  
por, globo de vidrio...  
Una lámpara de...  
para el sistema...  
Cinco metros de cable de...  
sistema, con un...  
Tubo...

Este aparato tiene las siguientes dimensiones:  
Altura con globo 50 cm.  
Tubo del reflector 30 cm.  
Tubo del globo de vidrio 150 cm.  
Tubo de la lámpara en la parte superior 150 cm.  
Tubo de la lámpara en la parte inferior 200 cm.  
Altura de la lámpara en globo 200 cm.  
Este aparato puede llevar las lámparas del tipo 1 y 2 de 500 bujías a 1.000 bujías.

PLANNER SILVERTON, PLANTAS PARA 1.000 BUJÍAS.

Planner de bronce tipo 1-2-3, modelo en color plateado, completo con cables y vidrio.

Este aparato puede llevar las lámparas de 100 bujías y 200 bujías.  
Las dimensiones de esta planta son las siguientes:  
Altura del globo 150 cm.  
Altura del reflector 200 cm.  
Altura del tipo 1 y 2 200 cm.  
Este aparato puede llevar las lámparas de 100 bujías y 200 bujías.

PLANNER SILVERTON, PLANTAS PARA 2.000 BUJÍAS.

Este aparato tiene las siguientes dimensiones:  
Altura con globo 100 cm.  
Tubo del reflector 30 cm.  
Tubo del globo de vidrio 150 cm.  
Tubo de la lámpara en la parte superior 150 cm.  
Tubo de la lámpara en la parte inferior 200 cm.  
Altura de la lámpara en globo 200 cm.  
Este aparato puede llevar las lámparas del tipo 1 y 2 de 500 bujías a 1.000 bujías.





QUALQUIEN  
ALTURA.



BRONCE  
FUNDIDO



REGION N° 4



# The Anglo-Argentine General Electric Co. Ltd.

(AFILIADA A COLSON, BROOKHOUSE & PYNE)  
FABRICANTES E INTRODUCTORES DE MAQUINARIAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL

Telegramas "Magneto."  
Claves: - Western Union.  
A.P.C. 5<sup>a</sup> Edición.  
y Particular



Plaza del Congreso.

Telefonos  
N. 7.5500. Lili  
" 5561 "  
(con doce aparatos internos)

Buenos Aires, Junio 27 1921.  
Calle Rivadavia 1475/1483

Ref. WA/HT.-

N<sup>o</sup> P-2055.-

## PRESUPUESTO

Señores: Adolfo Bullrich y Cia,  
Calle San Martin 276. - Ciudad.,

El presupuesto que se formula á continuación, está basado sobre los precios de venta vigentes en la fecha, quedando por consiguiente sujeto á variaciones sin previo aviso. Todo plazo de entrega indicado se entiende salvo casos de fuerza mayor. En ninguna circunstancia nos responsabilizamos por perjuicios emanados por demoras en las entregas.  
Los precios son netos y pagaderos al contado, salvo convenio al contrario.

\$ - m/n de c/legal.-

Banglon.

ATENCION SEÑOR EDUARDO BULLRICH.

PROPUESTA DE ARTEFACTOS PARA LUZ ELECTRICA DESTI-  
NADOS A SU NUEVO EDIFICIO CALLE LEANDRO N. ALEM.-

Cumpliendo con sus deseos expresados á nuestro representante el día Sabado ppdo., por la tarde, nos es grato cotizarles precios por el suministro de los siguientes artefactos :-

1<sup>a</sup>) HALL DE VENTAS.-

Armadura tipo P-2. esmaltada negra, completa con reflector, globo de vidrio opalizado forma esférica. ....c/una.-	21.00.
Una lámpara de filamento metálico de 600 bujias 1/2 watt, para la misma. ....c/una.-	7.00.
Cinco metros de caño de acero para la suspensión de la misma, con su florón ó rosetón para el techo. ....En	5.75.

PRECIO DE CADA ARMADURA COMPLETA:

\$ 33.75.½

Esta armadura tiene las siguientes dimensiones:

Altura con globo: 500 m/m.  
Diam: del reflector: 430 m/m.  
Diam: del globo de vidrio: 190 m/m.  
Diam: de la armadura en la parte superior: 120 m/m.  
Diam: de la armadura en la parte inferior: 200 m/m.  
Altura de la armadura sin globo: 400 m/m.

Esta armadura puede llevar una lámpara del tipo 1/2 watt de 600 bujias á 1,000 bujias.

2<sup>a</sup>) VESTIBULO, PASAJES PLANTA BAJA PRIMER PISO, ETC.-

Plafonier de bronce liso F-4202. acabado en color plata oxidada, completo con copa de vidrio

"HOLOPHANE".

Continua.-

3,50  
37 25



# The Anglo-Argentine General Electric Co. Ltd.

Continuación N° 1.-

₺ - m/n de c/legal.-

Renglón.

Precio de cada plafonier F-4202.-	36.10.	
Lámpara de filamento metálico tipo 1/2 watt de 100 bujías. .... En	1.90.	
<u>PRECIO DE CADA PLAFONIER COMPLETO:</u>		\$ 38.00.½
Las dimensiones de éste plafonier son las siguientes :-		3 50
Diámetro del plafonier: 400 m/m		41.50
Altura del plafonier: 220 m/m		
Diámetro del globo: 300 m/m		
Altura del globo: 150 m/m		
Este plafonier puede llevar una lámpara de 100 bujías tipo 1/2 watt.		
<b>32) OFICINAS GENERALES PLANTA BAJA Y PRIMER PISO.-</b>		
Artefacto liso F-1340 para luz semi-indirecta acabado en color plata oxidada, 350 m/m de diám: completo con sus cadenas, juegos de vidrio "SUPERLUX", porta-pantalla, florón para el cielo raso. .... c/uno.-	35.00.	
Una lámpara de filamento metálico de 300 bujías 1/2 watt, para el mismo. .... En	3.60.	
<u>PRECIO DE CADA ARTEFACTO COMPLETO:</u>		\$ 38.60.½
Este vidrio es irrompible por la creciente calor de la lámpara de 1/2 watt. Las partes metálicas no se oxidan nunca.		
<b>42) ESCALERA PLANTA BAJA OFICINAS DE LA GERENCIA.-</b>		
Artefacto N° F-10104 de bronce acabado en color plata oxidada completo con cadena, florón y globo de vidrio "MOONSTONE", especial para lámparas de 1/2 watt y contra POLVO Ó INSECTOS, no permitiendo que lleguen al interior de los globos. Este aparato no da sombra alguna debido a la forma del globo ni se quiebra por la creciente calor de la lámpara de 1/2 watt. Las partes metálicas no se oxidan nunca ni cambian su color..... c/uno	215.00.	
Una lámpara de 300 bujías 1/2 watt. .... En	7.00.	
		\$ 222.00.½
Las dimensiones de éste artefacto son:		
Altura del artefacto sin contar la cadena:	480 m/m	
Diámetro del artefacto:	400 m/m	
Altura del globo de vidrio:	250 m/m	
Diámetro del globo de vidrio:	300 m/m	
Los precios cotizados son en moneda nacional netos, se entienden por cantidad, incluso las lámparas, pero no la colocación.		
Por la colocación de los artefactos cobraremos \$ 3.50. ½ neto por cada uno.		

ENTREGA INMEDIATA.

Anglo Argentine General Electric Co. Ltd.



Presupuesto De Carlos Salmain . Pintura .

Provision y Colocacion de vidrios dobles en aberturas y ventanas del encargado del Tatersall (planta baja)	8.50	374
Id. Id. martelet segun planos en abertura	9.50	788.50
Id. Id. cristales colocados en las pertas sin biselado	34.00	748.
Blanqueo a laca a 3 manos las bovedillas revocadas	9.32	330.56
Id.Id. (una de cal y dos de color de las paredes interiores)	0.30	1650.
Id.Id. de los patios cargas y parapetos	0.38	473.57
Id.Id. de las medianeras	0.45	822.60
Pintura al oleo de puertas y ventanas con sus marcos contramarcos y marcos a cajon de acuerdo a los planos con una mano de pintura enduido y dos manos de pintura en general	3.40	3524.92
Id.Id. a tres manos de los socalos de madera	0.38	222.68
Id.Id. dos manos de pintura y unade Ripoline a las puertas artisticas de hierro N° 3	LOTE	200
Id. a las barandas de hierro con adornos dos manos de pintura	2.45	175.18
Id. sin adornos	2.00	96.00
Carpinteria metalica en igual forma de preparacion que la carpinteria de taller con dos manos de pintura	1.90	1767.
Id. celosias de hierro N II	16.80	184.80
Id. Cortinas metalicas de ambos lados	2.50	365.00
Id. de la estructura metalica del tatersall a dos colores al interior y un color al exterior (dos manos de pintura)	LOTE	4300.00
Id .Id. de radiadores	4.20	256.10
ID.Id. de claraboyas	11.90	133.00
Cielos rasos de yeso a tiza y cola	0.50	732.00
	TOTAL \$m/n	17225.91

Importa el presente presupuesto la suma de Diez y Siete Mil Doscientos Veite y Cinco pesos con noventa y un centavo moneda legal .

N O T A me comprometo a realizar los trabajos presupuestados en el termino de sesenta dias habiles siempre que no tubiese entorpecimientos de otros gremios o causas de fuerza mayor.

Buenos Aires 10 de Mayo de 1921.

Firmado Carlos Salmain ,



UNION TELEF. 301 MITRE COOP. TELEF. 988 (OESTE)

LINDA CON EL PARQUE CENTENARIO  
Tranvia LACROZE  
y frente a la puerta el 99, 12 y 13

U. T. 301, MITRE  
C. T. 988, OESTE



**EL PORVENIR**  
FUNDADA EL AÑO 1874

VARIEDAD DE MOSAICOS NACIONALES Y ESTRANG.  
PIEDRAS ARTIFICIALES PORTLAND ect.

**GRAN FABRICA DE MOSAICOS**

**MARTINE QUADRI**  
AZULEJOS MAYOLICA PARA REVESTIMIENTOS

**150 CAUBUT 160**


INTERNATIONAL EXHIBITION LONDON 1903  
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE ROMA 1911-1912

MARTIN E. QUADRI  
EL PORVENIR MOSAIC WORKS  
BUENOS AIRES  
FOR THE MOSAIC WORKS

MARTIN E. QUADRI  
PER PIASTRELLE MOSAICI  
PER PAVIMENTI ESPOSTE

Correspondencia a  
**CHUBUT 160**

Buenos Aires, Noviembre 12 de 19 20  
Señores .  
Ingenieros Waldorp y Morelli  
Florida N° 524. Ciudad



Muy Señores míos :

Me es placentero cotizarles precio por los mosaicos á suministrar para la Obra de los Sr<sup>s</sup> A. Bullrich y Cia, Sección Libertad y Av L.N. Alem.

GRANITICO BLANCO. Baldosas de 20/20 mas ó menos 690. M2 al precio de (6.00) pesos seis m/n c/m2.

GRANITICO IMITANDO AUTEVILLE ó AMARILLO. Baldosas de 20/20 con las medias correspondientes para ser colocado diagonal. 525. M2, precio (6.80) seis pesos con ochenta centavos por cada metro cuadrado.

CALCAREO COMUN. Baldosas de 20/20 de dibujos comunes 160.00 M2. precio (4.60) pesos Cuatro sesenta c/m2

VEREDAS. Baldosas de 20/20 rayadas amarilla m2. 21.- precio ( 3.70 ) pesos Tres setenta por c/m2

id Baldosas 20/20 de 9 panes m2 150.- precio pesos ( 3.70) Tres setenta por c/m2.

MOSAICO ESPECIAL. En Piedras de 40 /40 para colocar diagonal de granito M2 215.00 por c/m2 (10.00) pesos DIEZ. m/n

LUSTRAR á PLOMO. Los mosaicos que se requieran lustre trados á plomo se recargará por cada M2. pesos CINCO.

Los precios mencionados son netos y por mercaderia puesta sobre carro al pié de la obra

En espera de verme favorecido con las gratas órdenes de Uds, salúdoles muy atte .

S.S.S.

*Martin Quadri*

**BUENOS AIRES**  
ALTURA CORRIENTES 4700 Y RIO JANEIRO 1100

- MOSAICOS**
- GRANÍTICOS,
  - CALCAREOS,
  - REVESTIMIENTOS ARTIFICIALES,
  - PIEDRAS ARTIFICIALES
  - TINAS PARA PLANTAS
  - PISOS MONOLÍTICOS
  - CAÑOS DE CEMENTO
  - » BARRO
  - CEMENTO PORTLAND BLANCO
  - » NEGRO
  - TIERRA ROMANA AMARILLA
  - CAL DE CÓRDOBA
  - CAL DEL AZÚL
  - CAL HIDRAULICA
  - Arena Oriental
  - Nacional
  - Granulados de Mármol
  - AZULEJOS, ★ ★
  - ★ MAYÓLICAS, ETC.

La Casa se ocupa de la colocación y construcción de los pisos a gusto del interesado.  
BUENOS AIRES





*Electron*

**P. S. FERNANDEZ & Co.**

IMPORTADORES - CONTRATISTAS

EMPRESA DE OBRAS ELECTRICAS EN GENERAL

BELGRANO 1900  
U. T. 4458, LIBERTAD

RIVADAVIA 2190  
U. T. 7825, LIBERTAD

VENTA DE MATERIALES  
POR MAYOR Y MENOR  
EXPOSICION DE ARTEFACTOS

MOTORES  
DINAMOS  
ACUMULADORES  
VENTILADORES  
TELÉFONOS  
CAMPANILLAS  
Etc., Etc.  
Instalaciones para automóviles, lanchas etc.,  
REPUESTOS

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1920.

Señores Waldorp y Morelli.

Florida 524



PRESUPUESTO 1089

Imprenta PASCO 735.



Para la instalación de campanillas y teléfonos de acuerdo a la siguiente distribución:

SUB-SUELO

Teléfonos.

Sala Importadores.-Se instalará una línea hasta la mesa central situada en el piso bajo s/plano.

Expedición y propaganda. Se instalará una línea hasta la mesa central situada en el piso bajo s/plano.

PISO BAJO

Campanillas

Oficina del Sr. A. Bullrich. Se instalarán 2 llamadas, una a la Sala de Expedición y Propaganda y la otra al tablero indicador que se colocará en el Hall de Circulación.

Oficina del Sr. E. Bullrich. Se efectuará la misma distribución.

Oficina del Sr. M. Ocampo: Se efectuará la misma distribución.

Sala de Espera: Se efectuará la misma distribución.

Oficina A. B. C. D. y E.- En cada una se instalará una llamada al cuadro indicador del Hall de Circulación.

Caja.- Se instalará una llamada al cuadro indicador del Hall de Circulación.

Puerta de la Recoba.-Se instalará una llamada con campanilla independiente.

TELEFONOS

Oficina del Sr. A. Bullrich. Se instalará una línea hasta la central de la Pieza Teléfonos.

Oficina del Sr. E. Bullrich. Se instalará una línea hasta la central de la pieza de teléfonos.



*Electron*

**P. S. FERNANDEZ & Co.**

IMPORTADORES - CONTRATISTAS

EMPRESA DE OBRAS ELECTRICAS EN GENERAL

BELGRANO 1900

U. T. 4458, LIBERTAD

RIVADAVIA 2190

U. T. 7825, LIBERTAD

VENTA DE MATERIALES  
POR MAYOR Y MENOR  
EXPOSICION DE ARTEFACTOS

MOTORES  
DINAMOS  
ACUMULADORES  
VENTILADORES  
TELÉFONOS  
CAMPANILLAS  
Etc., Etc.

Instalaciones para automóviles, lanchas etc.,

REPUESTOS

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1920

Señores Waldorp y Morelli

Florida 524

CONTINUACION DEL PRESUPUESTO N° 1089



(2)

Imprenta, PASCO 735.



*Martin*  
Oficina del Sr. Manuel Ocampo. Se instalará línea hasta la central de la Pieza de Teléfonos.

Sala de Espera.: La misma distribución.

Oficinas A. y B. Se instalará una línea para las dos oficinas en la pared medianera hasta la mesa central.

Oficinas C. D. E. y F. En cada una se instalará una línea hasta la oficina central.

Escalera Principal. Se instalará una línea hasta la oficina central.

PISO ALTO

Campanillas.

Pedigrée.- Se instalarán dos llamadas al cuadro indicador.

Propiedades.-Se instalarán dos llamadas al cuadro indicador.

Oficinas A. B. C. D. y E. En cada una se instalará una llamada al cuadro indicador.

Teléfonos.


Oficinas A. B. C. D. y E. En cada una se instalará una línea hasta la central de teléfonos.

Estas instalaciones se efectuarán en caño de acero soldado y roscado embutido en los muros con las suficientes cajas de registro para el fácil de conductores que por cualquier causa hubiera lugar. Los conductores a emplearse serán de primera calidad, lo mismo que los pulsadores o perillas. Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los reglamentos que para el caso tienen las Compañías de Electricidad y prácticas reglamentarias, cobrando por los mismos la suma de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL. (\$3.125.--).

*P. S. Fernandez y Ca*



Unión Telef. 1124, Juncaí



# SANTIAGO GILARDONE

ESCULTOR

TALLER DE ESCULTURAS Y DECORACIONES  
 ESPECIALIDAD EN TRABAJOS ARTISTICOS  
 Y COMERCIALES  
 DECORACIONES DE TIERRA ROMANA  
 Y PIEDRAS ARTIFICIAL  
 INSUPERABLES TRABAJOS INTERIORES  
 DE CARTON - PIEDRA  
 YESO Y STAFF

Buenos Aires, Octubre 19 de 1920

Señores Waldorf + Morell

## PRESUPUESTO

Sra Bullrich  
Calle Jofa Jofa

AYACUCHO 1431

47.50  
 Por la ejecución de la portada de acceso al Gran Salón en imitación granito a la martellina fina, midiendo se traza por el piso hasta sobre el parapeto y la parte del reloj, medida cuadrada por su ancho y alto, el precio será de treinta y cinco pesos por el metro cuadrado.  
 $m^2 95.30 \text{ a } \$ 35.00$  — — — — 3335.50

Esculturas martellinadas

46.52

- 2 Capos \$ 150 -
- 1 Cornisa frontal 200 -
- 1 llave de reloj 75 -
- recurso decorado idem 95 -
- 2 ménsulas de costado 300 -
- 3 llaves 120 -
- 6 ménsulas arco puesto 300 - 1240

Hacer una faja interior entre ménsulas corrida toda al rededor del Hall y el girolo idem en imitación granito martellinado fina, el precio será de veinte cinco pesos por el m<sup>2</sup> = m<sup>2</sup> 620.25 a \$ 25.00 — — — — 15506.25

- Hacer tres modelos ménsulas con cabezo diferentes, de ganado, caballo, león y va ceno 600 -
- 14 reproducciones en imitación granito martellinado 1400 -
- 4 ménsulas a la martellina y granito 200 - 2200 -

\$ 3440.75

20.281.45



# HERRERÍA ARTÍSTICA

ESPECIALIDAD

CELOSÍAS METÁLICAS PERFECCIONADAS  
(4 Sistemas Patentados y Premiados)

## CARPINTERÍA METÁLICA

VENTANAS PARA LUZ Y AIRE

CORTINAS A TABLILLA DE ENROLLAR  
SISTEMA "QUESTA"

GUILLOTINAS METÁLICAS

BALCONES Y FUNDICIÓN DECORATIVA  
DE HIERRO Y BRONCE

CABINAS Y DEFENSAS PARA ASCENSORES  
PUERTAS TELESCÓPICAS

# Luis A. Questa

Antes de la firma NEGRONI Hnos. & Cía., Sucesor de CUCCO & BONO

□□

FABRICANTE E IMPORTADOR

□□

TALLERES:  
POTOSÍ 3742 Entre BULNES  
y SALGUERO  
BULNES 250  
SUCURSAL:  
GIRARDOT 1835

EXPOSICIÓN Y ESCRITORIO:  
POTOSÍ 3744  
U. T. 594, MTRR

## PRESUPUESTO

Señores No. 214. WALDORP y MORELLI, Florida 524, Ciudad.

Obra ~~del~~ ADELFO BULLRICH y Cía.

Arquitecto los mismos.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1920.

80737-IMP. TAILHADE Y ROSSELLI

TIPO	NÚMERO	ESPECIFICACIÓN	Metraje	Precio Unitar.	Importe.	Totales.
<u>CARPINTERIA METALICA. ( s/presup.No.175.)</u>						
II	2	Puertas de 0,90 x 2,40	6	200.--	1200.--	
II'	2	Banderolas para las mismas, de 0,90 x 0,55	2	40.--	80.--	
III	6	Vidrieras de 0,75 x 1,80	6	95.--	570.--	
IV	2	Ventanas de 2,50 x 2,85, con cortinas de hrro.	2	700.--	1400.--	
VIII	3	Puertas de 2,50 x 4,00	3	700.--	2100.--	
X	1	Ventanas 3,00 x 2,90, con cert.hrro.	1	850.--	850.--	
XI	2	" 1,75 x 3,00	2	450.--	900.--	
XII	2	Puertas 1,20 x 3,30	2	390.--	780.--	
XIII	2	Ventanas 1,50 x 2,15	2	240.--	480.--	
XIV	4	" 1,20 x 2,40	4	220.--	880.--	
XVI	6	Armazones para persianas de vidrio, de .....1,80 x 1,30	6	70.--	420.--	
XVII	1	Puerta 2,50 x 2,60	1	500.--	500.--	
XVIII	2	Vidrieras, 2,50 x 1,70	2	285.--	570.--	
XVII'	1	Puertas 2,00 x 2,60	1	400.--	400.--	
XVIII''	1	Vidriera 1,10 x 1,70	1	150.--	150.--	
XX	3	Puertas 0,65 x 2,00	3	185.--	555.--	
XXIII	1	" 2,00 x 3,30	1	500.--	500.--	
<u>El presupuesto No. 208.</u>			Signet al No. 2.....m/n \$ 11.535.--			

LUIS A. QUESTA  
FABRICA DE HERRERIA  
ARTISTICA



PRESUPUESTO No.214. Octubre 7 de 1920.

TIPO	NÚMERO	ESPECIFICACIÓN	Metraje	Precio	Importe	Totales.
<u>CARPINTERIA METALICA.</u> Del folio no.1.					m/n.11.535.--	
S/presupuesto No.208.						
I	4	Ventanas, de 2,40 x 2,50 = 24,00 mts. <sup>2</sup>				
II	1	" 0,40 x 2,40 = 0,96 "				
III	2	" 1,50 x 2,50 = 7,50 "				
IV	4	" 1,50 x 1,20 = 7,20 "				
V	1	" 2,20 x 2,50 = 5,50 "				
VI	7	" 0,60 x 2,10 = 8,82 "				
V'	1	" 2,20 x 4,00 = 8,80 "				
VII	2	Puertas 0,80 x 3,30 = 5,28 "				
VIII	5	" 0,70 x 2,00 = 7,00 "				
IX	2	" 0,80 x 2,65 = 4,24 "				
X	1	" 1,50 x 3,30 = 4,95 "				
XI	3	Ventanas 1,50 x 2,10 = 9,45 "				
XII	4	" a guill. 0,80 x 2,60 = 8,32 "				
XIII	2	Puertas 2,00 x 3,50 = 14,00 "				
XIV	11	Ventanas 2,40 x 3,00 = 79,20 "				
XIV'	3	" 2,20 x 3,00 = 19,80 "				
XV	10	" 1,50 x 2,60 = 39,00 "				
XVI	12	" 2,00 x 2,60 = 62,40 " mts. <sup>2</sup>	316,428	90.--	\$28.477,80	\$40.012,80
<u>HERRERIA COMUN.</u>						
	1	Cortina de enrollar, para la abertura tipo I <sub>L</sub> , de 3,00 x 4,40, con sus accesorios,		" 460.--		460.
	14	Celosías metálicas de enrollar a la Italiana, para las ventanas tipo XIV y XIV', con mts. <sup>2</sup>	99,00"	70.--	6.930.--	
XXV <sub>L</sub>	3	Vidrieras fijas, de hierro T, 2,20 x 1,80,		" 200.--		600.--
	1	Claraboya con techo a cuatro aguas, de 3,40 x 8,50, costado de 0,50 de alto; ventanitas de abrir y cielorraso de 3,20 x 8,30		" 2.500.--		2.500.--
		Signet al No.3.....		m/n. \$ 10.490.--		\$ 40.012,80






///

PRESUPUESTO No.214. Octubre 7 de 1920.

TIPO	NÚMERO	ESPECIFICACIÓN	Metraje	Precio	Importe	Totales.
		Del No.2.....		m/n.	\$ 10,490.--	\$ 40,012.80
		<u>HERRERIA COMUN.</u>				
1		Claraboya de igual construcción y tipo que la mencionada en la foja precedente, pero sin la armazon del cielorraso, del,50 x 3,50	3	\$ 500.--	500.--	
1		Claraboya en el pápio, con doble elevación, a cuatro aguas, de 4,00 x 5,00; costados de 0,60 y 0,50 de alto, teniendo éstos armazones para celosías de vidrios, ..... en	"	2150.--	2,150.--	\$13,140.--
		<u>HERRERIA ARTISTICA.</u>				
2		Fuertas de entrada por L.N.Alem, de mts. 2,20 x 4,20, con banderola semicircular, llevando ésta un escudo que descansará sobre el guardapolvo, de abrir en dos hojas,	"	3500.--	7,000.--	
1		Fuerta de igual estilo, pero sin banderola ni escudo, para la entrada por Libertad, en una sola hoja de 1,00 x 3,30.	"	950.--	950.--	
		Barandas en las escaleras principales del restaurant y hall del primer piso alto, mt.1.	57,00	"110.--	6,270.--	
3		Arranques para las mismas barandas,	"	150.--	450.--	
1		Baranda en el descanso de la escalera mt.1.	3,00	" 75.--	225.--	\$14,895.--
		<u>CELOSIAS DE HIERRO</u>				
		( De mi sistema patentado por el S.E. )				
7		Celosías p.vent. de 1,10 x 2,30 = 17,71 mts. <sup>2</sup>				
2		" " 1,75 x 3,00 = 10,50 "				
2		" " 1,50 x 2,15 = 6,45 "	34,66	" 48.--	\$ 1,663.68	\$ 1,663.68
Son: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS, 68 ctvs						Total en m/n. \$69,711.48



Barandas en las escaleras de servicio, del tipo usado en los descansos, pero sin adornos, por mt.lin. \$ 50.--


Los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las condiciones que siguen en la foja No.4

Q/A. *Luis A. Questa*



////

TIPO	NÚMERO	ESPECIFICACIÓN					
		<p>Los trabajos serán ejecutados con todas las reglas del arte y de acuerdo con los planos suministrados por los Arquitectos de la obra, debiendose, siempre, atenderse a las <del>ix</del> indicaciones de los mismos respecto a cualquier inconveniente que se presentara en la construcción.</p> <p>Todos los precios comprenden la mano de mano y la colocación en la obra, pero se ha excluido todo trabajo de albañilería, carpintería y vidriería.</p> <p>Se facilitarán, sin cargo alguno, los peones y elementos necesarios a la remoción, descarga y traslado de los materiales en la obra; asimismo, los andamios armados, que se precisaren al hacer la colocación de los trabajos.</p> <p>Los pagos se efectuarán mensualmente en la forma siguiente:</p> <p>el 80 % del valor de los materiales entregados en la obra, en los primeros 15 dias siguientes al mes de la entrega y.....</p> <p>el 20 % restante, a los tres meses de entregado y colocado todo el trabajo a que se refiere el presupuesto</p> <p>El presupuesto queda sujeto a la existencia de hierros en plaza, <del>en</del> y a los posibles movimientos obreros en el gremio de herreros y afines, ya sea en huelga parcial, general ó cualquier otra interrupción en la marcha normal del trabajo, lo que se considerará como caso de fuerza mayor para los efectos de la entrega, previo aviso a los señores arquitectos de la obra, una vez producida la mora.</p>					



*Luis A. Questa*





# Compañía Argentina de Hierros y Aceros

( PEDRO VASENA E HIJOS ) LTDA  
PRODUCTOS METALÚRGICOS EN GENERAL

Dirigir la correspondencia  
A TALLERES Y ESCRITORIO PRINCIPAL

Cochabamba 3075

TELÉFONOS: { U. T. 3620 al 26 MITRE  
              { COOP. 13 PATRICIOS

EXPOSICIÓN Y VENTA: PERÚ 371.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1920

Sírvase citar: 129/660

Sres. Arqs Waldorp & Morelli

Florida 524 - Ciudad

Muy Señores n/:

Ref: Ampliación obra A. Bullrich & Cia


Hemos tenido el agrado de recibir la atta. de Vds. fecha de ayer, con la que nos manifiestan que los Sres. A. Bullrich & Cia, han aceptado n/presupuesto del 24 p.pdo, de \$ 54.393.30 %, neto por los materiales para la ampliación de la obra propiedad de esa firma en la Avenida Leandro N. Alem.-

De acuerdo con dicha aceptación se ha dispuesto la ejecución de los respectivos trabajos, a los cuales, conforme a sus deseos, se imprimirá la mayor actividad para que sean entregados dentro del más breve término.-

Con este motivo, saludan a Vds. muy atte.

Ss. Ss. Ss.

Compañía Argentina de Hierros y Aceros  
(PEDRO VASENA E HIJOS) LTDA.

  
DIRECTOR GERENTE

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA "VASENA" BAIRES  
A. B. C. 5<sup>th</sup> Ed. & 5<sup>th</sup> Ed. IMPROVED  
WESTERN UNION, LIEBER'S  
CLAVES EN USO { BENTLEY'S COMPLETE PHRASE CODE



P R E S U P U E S T O  
PARA LA INSTALACION SANITARIA DEL  
EDIFICIO DE LOS Sres. ADOLFO BULLRICH & Cia.  
EN LA AVENIDA LEANDRO N. ALEM Nº 1926.



Se construirá la instalación sanitaria completa, de acuerdo con el anteproyecto que se acompaña. Todas las cámaras de inspección y demás trabajos de albañilería se harán con ladrillos de máquina y mezcla de portland reglamentaria. Toda la cañería de hierro fundido o de material vítreo con sus correspondientes piezas especiales, será de la mejor calidad extranjera. La cañería de plomo y piezas de bronce serán de la mejor calidad y de peso reglamentario. Se harán todos los desagües para todos los servicios, o sea:

Parte Av. L.N. Alem


- Subsuelo: 6 inodoros
- 2 series de mingitorios
- 2 lavatorios (serie de 3 c.u.)
- 3 piletas
- Piso bajo: 6 inodoros
- 2 series de mingitorios
- 1 lavatorio a barbera con 4 palanganas
- 1 " " " " 2 "
- 1 lavatorio
- 1 bidet
- 1 bañadera
- 1er.piso: 3 inodoros
- 1 serie de mingitorios
- 1 lavatorio a barbera con 5 palanganas

Parte calle Libertad

- Piso bajo: 3 inodoros
- 2 series de mingitorios
- 1 lavatorio a barbero con 3 palanganas
- 1 lavatorio de loza
- 3 duchas
- 1er.piso: 1 inodoro
- 1 lavatorio
- 2º piso: 1 inodoro
- 1 bañadera
- 1 lavatorio
- 1 pileta cocina

Se suministrarán y colocarán todos los artefactos anteriormente citados, o sea; 16 inodoros a pedestal blanco, con





asiento doble de cedro reforzados y 4 inodoros con asiento de mármol, todos con sus correspondientes depósitos de hierro fundido "Shanks"; los mingitorios desaguarán en la canaleta blanca enlozada y cada serie tendrá su depósito con descarga periódica automática, se colocarán también divisiones de mármol de 1,50 x 0,45 x 0,04 m. Los lavatorios en serie se construirán de chapa de mármol de 4 cm. de espesor y con palanganas de loza redondas de 15" de diámetro, los demás artefactos serán del tipo corriente y de los siguientes valores de compra: bañaderas \$ 160.-- c/u, lavatorios \$ 65.-- c/u, y bidet \$ 110.--,

Se hará el desagüe completo de la gran sala para animales por medio de canaletas que desaguarán a las bocas de desagüe y piletas de patio con sus estiercoleras; todas estas bocas y piletas llevarán filtros de zinc reforzados. Los 305 ml. de canaletas se construirán de portland de 25 cm. de ancho y de 20 cm. de profundidad, las canaletas serán cubiertas con una reja de hierro dulce con 40 barrotes de 1 x 1 cm. por metro lineal, y serán construidas en piezas de 2 m. c/u. y descansarán sobre hierro T de 1" que se colocarán en todo el largo de las canaletas.

El desagüe de los servicios y lluvia del subsuelo se hará por medio de una bomba hidráulica automática sistema "Valdetaro", la que se suministrará y colocará para su perfecto funcionamiento.

Se construirá el desagüe completo de las lluvias, de acuerdo con el proyecto y el reglamento vigente; las descargas verticales serán de hierro fundido vent. de 4" los embudos y rejillas de hierro fundido; la cañería horizontal de M.V. de 6" y 4" respectivamente, si es en tierra y de Hierro fundido vent. de 6" y 4" respectivamente si es suspendida, las bocas de desagüe en tierra serán de mampostería reglamentaria y las suspendidas de chapa de plomo reforzada ( 6 mm. de espesor ).



WILSON & MILLER  
AUDITORS  
FLORIDA 6243

Se hará la instalación completa de aguas corrientes, de acuerdo al plano y reglamento vigente, con materiales de la mejor calidad y con todas las correspondientes canillas de  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{3}{4}$ " y 1" según el caso, las llaves de paso y las duchas.

Se cortarán y taparán todas las canaletas necesarias tanto para las cañerías de hierro como para las de plomo.

X Se ejecutarán los planos primitivos, eventuales croquis de modificación y los planos definitivos, y se harán los trámites correspondientes.

Se pagarán todos los derechos de las Obras Sanitarias de la Nación, las conexiones de agua y los papeles sellados necesarios.

Todos estos trabajos arriba mencionados, con el suministro de todos los materiales necesarios entregando la instalación sanitaria completa en perfecto funcionamiento, incluso la entrega del certificado final de las Obras Sanitarias de la Nación, la Compañía General de Obras Públicas se encargará de ejecutarlos por la suma de m\$n 52.500.-- (cincuenta y dos mil quinientos pesos moneda nacional de curso legal).

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 1920.

COMPAÑÍA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SOCIEDAD ANÓNIMA

*Dug. Gutierrez*  
*J. M. de la Cruz*

*Yure*  
*6*





# P. S. FERNANDEZ & Co.

IMPORTADORES - CONTRATISTAS

EMPRESA DE OBRAS ELECTRICAS EN GENERAL

BELGRANO 1900

U. T. 4458, LIBERTAD

RIVADAVIA 2190

U. T. 7825, LIBERTAD

VENTA DE MATERIALES  
POR MAYOR Y MENOR  
EXPOSICION DE ARTEFACTOS

MOTORES  
DINAMOS  
ACUMULADORES  
VENTILADORES  
TELÉFONOS  
CAMPANILLAS  
Etc., Etc.

Instalaciones para automóviles, lanchas etc.,  
REPUESTOS

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1920

Señores Waldorp y Morelli

Florida 524

PRESUPUESTO No. 1070

Imprenta, PASCO 735.

Para la instalacion electrica a efectuarse en la obra "Adolfo Bullrich" situada en la Avenida Leandro N. Alem esq. Libertad, de acuerdo a los planos y pliego de condiciones con la siguiente distribucion:



Subsuelo		Medidor perteneciente al edificio.
	12	Centros con llave unipolar cada uno
	2	" " " dos secciones cada uno
	1	Salida para brazo
	4	Salidas para tomas de corriente
		Medidor perteneciente al Restaurant.
	17	Centros con llave unipolar cada uno
	7	" " " dos secciones cada uno
	3	Salidas para brazo
	24	" " tomas de corriente.
Piso bajo	6	Centros con llave a dos secciones
	27	" " " unipolar
	14	Salidas para tomas de corriente
Piso alto	29	Centros con llave unipolar
Y Altillo	26	Salidas para <del>XXXXXX</del> tomas de corriente.
Frente		Gran Salon Exposicion y Ventas, pasages y varios
calle	46	Centros con llave unipolar
Libertad	26	" para ventiladores
	1	Salida para brazo.
Piso bajo	12	Centros con llave unipolar
	1	Salida para brazo
	4	" " tomas de corriente.
1r. piso	8	Centros con llave unipolar
Alto	1	Salida para brazo
2o. piso	9	Centros con llave unipolar
Alto	1	Salida para brazo

Los trabajos se efecturan en un todo de acuerdo con los reglamentos que para el caso existen y sujeta en un todo a las condiciones...



*Electron*

# P. S. FERNANDEZ & Co.

IMPORTADORES - CONTRATISTAS

EMPRESA DE OBRAS ELECTRICAS EN GENERAL

BELGRANO 1900

U. T. 4458, LIBERTAD

RIVADAVIA 2190

U. T. 7825, LIBERTAD

VENTA DE MATERIALES  
POR MAYOR Y MENOR  
EXPOSICION DE ARTEFACTOS

MOTORES  
DINAMOS  
ACUMULADORES  
VENTILADORES  
TELÉFONOS  
CAMPANILLAS  
ETC., ETC.

Instalaciones para automóviles, lanchas etc.,

REPUESTOS

Buenos Aires, ..... de 192.....

Señor Waldorp y Morelli

Continuacion del PRESUPUESTO No. 1070

Imprenta, PASCO 735.

mil ochocientos setenta y cinco pesos moneda nacional (\$13.875.-- m/n)

*P. S. Fernandez & Co*





# COMPAÑIA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

CASILLA CORREO 54

U. T. 6670-73, LIBERTAD  
C. TELEF. 2421 CENTRAL

Sa/R.

BUENOS AIRES, 20 de Septiembre de 1920

BDO. DE IRIGOYEN 330

## PRESUPUESTO

PARA LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL EDIFICIO

DE LOS SEÑORES ADOLFO BULLRICH & Cia. EN

LA AVENIDA LEANDRO N. ALEM Nº 1926.

De acuerdo con los planos y pliego de condiciones de los señores Arquitectos Waldorp y Morelli.

Posición	DETALLE DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1.	Excavación para el sótano .....	m3	2.170.--	2.75	5.967.50
2.	Idem para cimientos (calculado para una profundidad de 0,80 m. bajo el nivel del sótano) .....	m3	330.--	3.50	1.155.--
3.	Transporte de tierra previa nivelación .....	m3	2.500.--	3.50	8.750.--
4.	Banquinas para muros de cimentación y bases de columnas con hormigón de cascotes (mezcla "G") .....	m3	70.--	60.--	4.200.--
5.	Mampostería de cimientos .....	m3	131.--	40.--	5.240.--
5a.	Mampostería en elevación .....	m3	1.740.--	38.--	66.120.--
6.	Capa aisladora horizontal .....	m2	131.50	2.10	276.15
7.	Capa aisladora vertical con ladrillo de canto .....	m2	217.--	5.50	1.193.50
8.	Entrepisos de bovedillas simples, sin tirantes .....	m2	501.--	4.40	2.204.40
8a.	Entrepisos de bovedillas dobles...	m2	668.--	7.20	4.809.60
9.	Azotea sin tirantes con bovedillas dobles, relleno baldosas extranjeras de calidad que aprobarán los Arquitectos .....	m2	784.--	20.--	15.680.--
10.	Tabiques de ladrillos de canto con flejes .....	m2	182 .-	9.50	1.729.--
	a la vuelta .....				117.325.15



Posición	DETALLE DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	de la vuelta .....				117.325.15
11.	a) Contrapiso de hormigón de cascos incluso revoque (O.M.) ....	m2	70.--	5.30	371.--
	b) Contrapiso de hormigón de cascode de 10 cm. de espesor bajo los pisos de mosaicos en el sótano y en la recoba .....	m2	779.--	5.20	4.050.80
12.	Piso de pino tea machihembrado con tirantillos de 3" x 4" y zócalo de pino spruce de 15 cm. de altura....	m2	571.--	12.40	7.080.40
13.	Colocación de pisos de mosaicos que proveerán los propietarios:				
	a) sin relleno en el sótano y en la recoba .....	m2	779.--	2.60	2.025.40
	b) con relleno en los demás locales que llevan mosaicos .....	m2	650.--	5.30	3.445.--
14.	a) Revoque del frente en imitación piedra .....	m2	990.--	12.40	12.276.--
	b) Revoque de los patios .....	m2	1.190.--	4.70	5.593.--
	c) Revoque de la medianera .....	m2	382.--	3.30	1.260.60
	d) Revoque de cargas y parapetos ..	m2	330.--	3.--	990.--
	e) Revoque interior rústico, es decir sin flatacharlo, en las cajas de escaleras, vestíbulo del sótano, en la escalera principal, escalera al bar, entrada, circulación principal del piso bajo y en ventas, circulación hall y escalera principal del piso alto	m2	1.275.--	1.40	1.785.--
	f) Revoque común interior liso en los demás locales .....	m2	4.850.--	1.90	9.215.--
	g) Revoque de bovedillas en los locales secundarios .....	m2	345.--	2.60	897.--
15.	a) Cielo raso de yeso hornamentado en el restaurant del sótano y Hall del primer piso alto.....	m2	275.--	11.80	3.245.--
	b) Cielo raso de yeso liso en todos los demás locales .....	m2	1.285.--	6.50	8.352.50
16.	Enduido de paredes con una altura media de 1,50 m. en importadores, gabinete privado en el sótano, circulación laterales, oficinas, contaduría, teléfono en el piso bajo, oficinas, propiedades, pedigree y ventas en el piso alto .....	m2	721.--	2.70	1.946.70
	a la vuelta .....				179.858.55



Posición	DETALLE DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	Preco Unitario	TOTAL
	de la vuelta .....				179.858.55
17.	a) Revestimiento de azulejos de 15 x 15 cm. con zócalo y guarda Altura 1,80 en los baños, lavap rios,wc., cocina,vajilla y con- trol .....	m2	295.--	17.70	5.221.50
	b) Revestimiento de azulejos de 15 x 15 cm.con zócalo sin guar- da hasta la altura de 3,70 m.de 2 patios,y hasta 3,50 m.en los patios con azulejos ingleses sobre un frente .....	m2	314.--	16.--	5.024.--
18.	Revestimiento de granito gris en el frente .....	m2	73.--	118.--	8.614.--
19.	a) Zócalo de mármol Chiampo Chiaro, moldurado de 0,50 m.de altura y 0,02 m.de espesor en la escalera a la calle,escalera principal y vestíbulo del sótano,en la entra- da circulaciones,escalera al bar, escalera principal del piso bajo en ventas,escalera principal,cir- culación y hall del piso alto ..ml		193.--	28.--	5.404.--
	b) Zócalo de mármol blanco moldura- do de 0,15 m.de altura y 0,02 m. de espesor .....	ml	190.--	7.--	1.330.--
20.	a) Umbrales de mármol para puertas de 0,04m.de espesor,embutido de 0,05 m.dentro de los muros,debien- do ser su ancho igual al muro don- de va la abertura .....	m2	27.--	45.--	1.215.--
	b) Umbrales de mármol de 0,02 m.de espesor para ventanas. En las mismas condiciones de colocación que las anteriores .....	m2	49.50	32.--	1.584.--
	c) Umbrales de granito en las entra- das .....	m2	3.--	160.--	480.--
21.	Balaustrada de granito gris .....	ml	12.--	530.--	6.360.--
22.	Escalera al bar de mármol Chiampo, armazón de hormigón armado con 17 escalones aproximadamente de un an- cho de escalera de 1,50 m.,escalones de 0,30 x 0,16 m. de 0,04 m.de es- pesor,contraescalones de 0,02 m.de espesor,zócalo de mármol Chiampo y limón a la francesa del mismo mate- rial. La escalera llevará 1 descan- so. El forro de la escalera enduido en yeso.....	Lote			3.500.--
23.	Escalera principal de un ancho de 1,40 m.con 59 escalones,de 4 descan- sos en las mismas condiciones que la anterior .....	Lote			11.300.--
	a la vuelta .....				229.891.05



Posición	DETALLE DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	de la vuelta .....				229.891.05
24.	Escalera privada de mármol blanco aproximadamente de un ancho de 1 m. con 34 escalones de 5 descansos, escalones de 0,16 x 0,30 m. aproximadamente .....	Lote			3.150.--
25.	Escalera de entrada de un ancho de 3,00 m., 7 escalones de 0,18 x 0,30m de hormigón armado con revestimiento sencillo de marmol Chiampo hasta el nivel del piso bajo .....	Lote			2.600.--
26.	Escalera del depósito a la máquina del ascensor, aproximadamente de un ancho de 0,70 m. con 14 escalones y 1 descanso de hormigón armado con enlucido de cemento .....	Lote			250.--
27.	Escalera en el sótano a la calefacción de un ancho de 1,70 m. de hormigón, de 9 escalones con enlucido de cemento .....	Lote			450.--
28.	Carpintería de madera para las puertas interiores de acuerdo con la planilla de ampliación .....	Lote			15.262.50
29.	Agua de construcción .....	"			750.--
30.	Tramitaciones municipales .....	"			
31.	Luz y fuerza .....	"			500.--
32.	Limpieza de la obra .....	"			1.000.--
	<b>T o t a l : .....</b>				<b>m\$n 253.853.55</b>

**Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS con cincuenta y cinco centavos moneda nacional de curso legal.-**

**Nota: En esta oferta no están incluidos los derechos municipales.-**

COMPAÑIA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SOCIEDAD ANÓNIMA

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*



# Compañía Argentina de Hierros y Aceros

( PEDRO VASENA É HIJOS ) LTDA  
PRODUCTOS METALURGICOS EN GENERAL

## SECCIÓN IMPORTACIÓN

Dirigir la correspondencia  
A TALLERES Y ESCRITORIO PRINCIPAL

Cochabamba 3075

A/8

Buenos Aires, Junio 16 de 1920

TELEFONOS: { U. T. 3620 al 26 MITRE  
              { COOP. 13 PATRICIOS

Sírvase citar:- 66

EXPOSICIÓN Y VENTA: PERÚ 371.

Sres. Arqu<sup>ts</sup> Waldorp & Morelli

Presentes

Muy Señores n/:

Ref: Obra A. Bullrich (Edificio Administración)

De acuerdo con sus deseos, tenemos el agrado de someter a su aprobación n/precio por el suministro de los siguientes materiales para la obra de la referencia:-

Columnas de I PC 5" a 8"  
Tirantería trabajada (perfiles hasta PN 16)  
" " " " arriba " "  
Dinteles  
Tirantes sin trabajar hasta PN 16  
" " " " arriba " "  
Escuadras, bulones, chapas, etc

todo debidamente pintado con una mano de óxido de hierro y colocado  
importará la suma de ----- \$ 28.000.00 m/n de %, neto

(Veintiocho mil pesos moneda nacional de curso legal, neto)

A la espera de su grata contestación nos reiteramos como siempre  
de Vds. atto. Ss. Ss.

Compañía Argentina de Hierros y Aceros  
(PEDRO VASENA É HIJOS) LTDA

*[Firma]*  
DIRECTOR GERENTE

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA "VASENA" BAIRÉS  
A. B. C. 15<sup>th</sup> Ed. & 5<sup>th</sup> Ed. IMPROVED  
WESTERN UNION, LIEBER'S  
CLAVES EN USO { BENTLEY'S COMPLETE PHRASE CODE



# COMPANIA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SOCIEDAD ANONIMA

CASILLA CORREO 54

U. T. 6670-73, LIBERTAD  
C. TELEF. 2421 CENTRAL

Lae/R.

BUENOS AIRES, 27 de Mayo de 1920.-

BDO. DE IRIGOYEN 330

## PRESUPUESTO

PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LOS SEÑORES

ADOLFO BULLRICH & Cia. EN LA CALLE LEANDRO N. ALEM

ENTRE LIBERTAD Y TALCAHUANO

VARIANTE: Construyendo sobre la Avda. Leandro N. Alem solamente el Hall de circulación con su sótano y piso alto correspondiente.-

Posición	DETALLE DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1.	Excavación para sótano .....	m3	825.---	2.75	2.268.75
2.	Idem para cimientos (calculado hasta una profundidad de 0,80 m. para los muros del sótano y 2,50 m. como término medio para los demás muros	m3	1.425.---	3.50	4.987.50
3.	Transporte de tierra previa nivelación .....	m3	2.250.---	3.50	7.875.---
4.	Banquinas para muros de cimentación y bases de columnas, con hormigón de cascotes (mezcla "G") .....	m3	200.---	60.---	12.000.---
5.	Mampostería de cimientos .....	m3	890.---	40.---	35.600.---
6a.	Mampostería en elevación (tomando medidas vacio por lleno) .....	m3	2.845.---	38.---	108.110.---
6.	Capa aisladora horizontal .....	m2	232.---	2.10	487.20
7.	Capa aisladora vertical con ladrillo de canto .....	m2	314.---	5.50	1.727.---
8.	Entrepisos de bovedillas simples, sin tirantes. Locales: 91, 118 al 120, 126 al 129 .....	m2	135.---	4.40	594.---
8a.	Entrepisos de bovedillas dobles. Locales 37, 63, 92, 121 al 125, 130 al 133 y sobre los locales 23 al 29 .....	m2	596.---	7.20	4.291.20
9.	Azotea sin tirantes con bovedillas dobles, relleno, baldosas extranjeras de calidad que aprobarán los Arquitectos .....	m2	600.---	20.---	12.000.---
10.	Tabiques de ladrillos de canto con flejes .....	m2	11.---	9.50	104.50
	a la vuelta .....				190.045.15

Lae



Posición	DETALLE DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	de la vuelta .....				190.045.15
11.	a) contrapiso de hormigón de casco- te, incluso revoque (O.M.) loca- les 9,109,110 .....	m2	48.--	5.30	254.40
	b) Contrapiso de hormigón de casco- te de 0,10 m. de espesor. Locales 85 al 90,105 al 108,111,112,114 al 117 .....	m2	158.--	5.20	821.60
	c) Contrapiso de hormigón de piedra de 0,15 m. de espesor, mezclado con "Ceresita" locales 7,9,25 al 32 Sincerisita, 82 al 84,100 al 104	m2	2.495.--	12.--	29.940.--
12.	Pisos de pino tea machiembrado con tirantillos de 3"x4" y zócalo de pino spruce de 0,15 m. de altura. Locales 9, 91,109,110,113,118 al 120, 126 al 129 .....	m2	200.--	12.40	2.480.--
13.	Colocación de pisos de mosaicos que proveerán los propietarios:				
	a) sin relleno: locales 7, 23 al 32, 85 al 90, 105 al 108, 111,112, 114 al 117 .....	m2	336.--	2.60	873.60
	b) con relleno: locales 37, 63,92, 121 al 125, 130 al 133 .....	m2	490.50	5.30	2.599.65
14.	Provisión y colocación de asfalto (Trinidad): locales 82, al 84,100 al 104 .....	m2	2.115.--	6.80	14.382.--
15.	a) Revoque del frente imitación pie- dra con escultura incluso fron- tis del gran salón de ventas que mira hacia la Avda. Leandro N. Alem	m2	965.--	12.40	11.966.--
	b) Revoque interior imitación piedra con su escultura sobre salón de ventas (las puertas de acceso al mismo) y local 100 .....	m2	301.--	11.80	3.551.80
	c) Revoque del patio. Locales: 88, 102,117 y 134 .....	m2	850.--	4.70	3.995.--
	d) Revoque de cargas y parapetos (mismo revoque que el del patio agregando media parte de portland)	m2	1.010.--	3.--	3.030.--
	e) Revoque de la medianera .....	m2	1.835.--	3.30	6.055.50
	f) Revoque interior rústico (es de- cir sin flatacharlo) locales: 7, 37 y 63 .....	m2	465.--	1.40	651.--
	g) Revoque de portland hasta 1,80 m. de altura. Locales: 84,102,103 y 104 .....	m2	186.--	3.50	651.--
	a la vuelta .....				271.296.70

*Lae*



Posición	DETALLE DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	de la vuelta .....				271.296.70
	h) Revoque común interior en los demás locales .....	m2	7.750.--	1.90	14.725.--
	i) Revoque de bovedillas. Locales: 23 al 29, 31, 32, 84 al 87, 89 al 92, 101, 104 al 106, 114, 115, 118 al 133 .....	m2	1.055.--	2.60	2.743.--
16.	a) Cielo raso de yeso ornamentado Locales 37 y 63 .....	m2	170.--	11.80	2.006.--
	b) Cielo raso de yeso liso. Locales: 7, 9, 107 al 111, 113 .....	m2	110.--	6.50	715.--
17.	Enduido de paredes con una altura media de 1,50 m. Locales: 9 y 91....	m2	56.25	2.70	151.90
18.	Revestimiento de azulejos de 15 x 15 con zócalo y guarda. Altura 1.80 m. locales 89, 105, 106, 112, 123, 132 y 133.....	m2	170.--	17.70	3.009.--
19.	Revestimiento de granito gris, frente Libertad .....	m2	14.30	118.--	1.687.40
20.	a) Zócalo de mármol Chiampo Chiaro, moldurado de 0,02 m. de espesor Locales: 7, 37 y 63 .....	ml	100.--	28.--	2.800.--
	b) Zócalo de mármol blanco moldurado de 0,15 m. de altura y 0,02 de espesor. Locales: 29, 31, 32, 85, 87, 88, 90, 107, 108, 111, 114, 115, 117, 122, 125 y 130 .....	ml	285.--	7.--	1.995.--
21.	Umbrales de mármol para puertas de 0,04 m. de espesor embutido 0,05 m. dentro de los muros, debiendo ser su ancho igual al muro donde va la abertura .....	m2	12.--	45.--	540.--
	b) Umbrales de mármol de 0,02 m. de espesor para ventanas. En las mismas condiciones de colocación que las anteriores .....	m2	20.--	32.--	640.--
	c) Umbrales de granito a la entrada del local 107 .....	m2	0.85	160.--	136.--
22.	Cordón de granito en el local 100	m2	7.--	50.--	350.--
24.	e) Escalera local 115 de mármol blanco de 59 escalones de 0,90 m. de ancho, escalones de 0,26 x 0,172 m. Lote				3.190.--
	f) Escalera local 90. Las mismas condiciones que la anterior. 54 escalones de 0,90 m. de ancho. Escalones de 0,26 x 0,172 m. ... Lote				2.950.--
	g) Escalera al sótano local 29 de 23 escalones de 0,90 m. de ancho. Las mismas condiciones que la anterior .....	Lote			1.250.--
	a la vuelta .....				310.185.--

Lae



Posición	DETALLE DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	de la vuelta .....				310.185.--
25.	Carpintería de taller con sus herrajes .....	m2	150.30	64.--	9.619.20
26.	Agua de construcción.....	Lote			X 1.200.--
27.	Tramitaciones ante la Municipalidad "	"			X 400.--
28.	Luz y fuerza motriz para la obra..	"			X 2.000.--
29.	Limpieza gruesa de la obra .....	"			X 2.000.--
					<b>m\$n 325.404.20</b>
	Derechos Municipales sobre el importe de esta oferta.....	2%			<b>6.508.10</b>
	<b>T o t a l</b>				<b>m\$n 331.912.30</b>

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE pesos con treinta centavos moneda nacional de curso legal.

**NOTA:** En esta suma no están incluidos los cercos medianeros del jardín ni del frente sobre la Avda. Leandro N. Alem, las veredas sobre las dos calles ni los caminos del jardín.- Tampoco se han tomado en consideración las gradas de entrada principal que, según la altura del nivel del piso principal, será necesario efectuar.-

COMPANIA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SOCIEDAD ANÓNIMA

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



# OBRA ADOLFO BULLRICH Y CIA.-

Lista de los precios unitarios de las propuestas presentadas en la licitación del  
17 de Mayo de 1920

PART.	P. CARABELLI	ISRAEL	MARENGO	C.G. de O.P.	PART.	P. CARABELLI	ISRAEL	MARENGO	C.G. de O.P.	PART.	P. CARABELLI	ISRAEL	MARENGO	C.G. de O.P.
1	2.40	3.00	2.20	2.75	14	5.90	10.00	10.00	6.80	20b	6.50	5.00	4.80	7.00
2	2.60	3.50	2.20	3.50	15a	14.20	18.00	15.00	12.40	21a	45.00	40.00	40.00	45.00
3	3.50	1.50	3.50	3.50	15b	11.80	12.00	15.00	11.80	21b	35.00	30.00	27.30	32.00
4	65.00	45.00	44.00	60.00	15c	4.50	4.50	4.50	4.70	21c	118.00	140.00	85.00	160.00
5a	42.50	38.00	32.90	40.00	15d	2.80	3.50	2.20	3.00	22	110.00	140.00	9.00	50.00
5b	45.00	40.00	33.90	38.00	15e	2.10	3.00	2.00	3.30	23	665.00	460.00	512.50	530.00
6	3.00	2.50	2.25	2.10	15f	1.60	1.50	1.20	1.40	24a	4,498.00	3,500.00	5,300.00	4,750.00
7	5.25	6.00	6.25	5.50	15g	4.25	5.00	3.20	3.50	24b	10,410.00	6,900.00	8,520.00	11,300.00
8a	4.45	4.50	5.00	4.40	15h	2.10	2.00	1.50	1.90	24c	1,280.00	1,750.00	1,820.00	1,420.00
8b	4.40	8.00	8.25	7.20	15i	2.60	3.50	1.80	2.60	24d	3,410.00	3,600.00	4,800.00	3,540.00
9	18.00	16.00	19.50	20.00	16a	10.50	12.00	22.00	11.80	24e	3,450.00	3,600.00	4,300.00	3,190.00
10	7.00	5.00	5.00	9.50	16b	8.00	6.50	11.00	6.50	24f	3,300.00	3,300.00	4,000.00	2,950.00
11a	6.75	4.50	3.50	5.30	17	1.20	1.00	1.70	2.70	25	50.50	44.70	63.85	64.00
11b	6.90	3.00	3.70	5.20	18a	17.00	15.00	16.00	17.70	26	2,374.00	1,200.00	1,500.00	1,950.00
11c	13.40	12.00	11.00	12.00	18b	16.00	13.00	14.20	16.00	27	---	---	---	---
12	11.90	11.00	16.70	12.40	19	126.00	140.00	110.00	118.00	28	1,600.00	2,000.00	6,000.00	2,500.00
13	5.60	2.50	3.50	2.60-5.30*	20a	25.00	20.00	30.00	28.00	29	800.00	1,000.00	500.00	3,000.00
												3,000.00	***	

Plazos minimos para efectuar los trabajos:

P. CARABELLI \_\_\_ 12 meses. - MARENGO \_\_\_ 10 meses. -

ISRAEL \_\_\_ 14 meses. - C.G. DE O.P. \_\_\_ 6 meses. -

\* Hace dos precios unitarios, el primero para la colocación de mosaicos sin relleno de bovedillas y el segundo con relleno. -

\*\* Partida correspondiente a los derechos Municipales. -

\*\*\* El proponente agrega la suma de \$ 3,000.00 m. para el seguro obrero. -

\*\*\*\* El proponente se compromete a realizar la obra en nueve meses siempre que se le aumente en un 20% los precios unitarios. -

*Waldorff Menelli*



